

## जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७०/०७१  
 २. बजेट उपशिर्षक नं.: ३६५८०८३  
 ३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय  
 ४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम  
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा  
 ६. यस अवधिको बजेट: रु. ९३,००,०००/  
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:  
 (२) संस्था:  
 (३) जनसहभागिता:  
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:  
 (२) अनुदान:  
 ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च: रु. ९३,००,०००/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान :

८. चौमासिक/वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत: १००

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तूलनामा):

१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तूलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८		९	१०		११	१२		
१	क्रमागत सडक आयोजना	वटा	८	४७८५	४४५०१००	८	४७८५	४४५०१००							
२	नयां सडक आयोजना	वटा	४	१६१३	१५००१०	४	१६१३	१५००१०							
३	ठूला सडक आयोजना	वटा	१	१९१५	१८००	१	१९१५	१८००							
४	वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन (IEE)	पटक	१	३२३	३००१०	१	३२२६	३००१०							
५	सडक मर्मत सम्भार कोष	वटा	२	१३४४	१२५०१०	२	१३४४	१२५०१०							
	जम्मा :			१००	९३००१०		१००	९३००१०							
	कुल जम्मा :			१००	९३००१०		१००	९३००१०							

पेश गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

# जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७०/०७१

२. बजेट उपशिर्षक नं.: ३६५८०४३

३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा

६. यस अवधिको बजेट: रु. ९२,८४,०००/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च: रु. ९०,६५,५११/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान :

८. चौमासिक/वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत: ९७.६४

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तूलनामा):

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तूलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८		९	१०		११	१२		
क	क्रमागत योजना	वटा	७	४८१४७	४५००१००	७	४७२३	४३८५१००							
ख	नयां योजना	वटा	४	२१५४	२०००१००	४	२१५४	२०००१००							
ग	स्वास्थ्य तथा सरसफाई (२० प्रतिशत)	वटा		१८३१	१७००१००		१८३१	१७००१००							
घ	मर्मत सुधार	वटा	३	२१५	२००१००	३	२१५	२००१००							
	कार्यक्रम खर्च			९०१४८	८४००१००		८९१२४	८२८५१००							
	प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी तलव)			९१५२	८८४१००		८१४१	७८०१५१							
	कुल जम्मा :			१००	९२८४१००		९७६५	९०६५१५१							

पेश गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७०/०७१

सि.नं.	विवरण	ईकाई	परिमा ण	वार्षिक आर्थिक प्रगति			वार्षिक भौतिक प्रगति		
				वार्षिक वजेट	वार्षिक खर्च	प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत
क	नियमित मर्मत	वटा	८५	४७४	४७४	१००			१००
ख	क्रमागत भो.पु निर्माण	वटा	५						१००
१	खाराखोला भो.पु. खारा			१९४६	१९४५।६७	९९।९८			१००
२	खाराखोला भो.पु.			१९९७	१९९६।११	९९।९६			१००
३	रातापहर भो.पु. भलाक्चा			२२००	२१९९।९७	९९।९९			१००
४	ओख्मा घट्टेखोला भो.पु. कोल			२३१७	२३१६।६५	९९।९८			१००
५	कोर्जादोभान भो.पु. महत			११४।४	११४।३५१	९९।९६			१००
				८५७४।४०	८५७२।७५				
ग	नयां भो.पु. निर्माण	वटा	५						
१	ओख्लेखोला भो.पु. स्यालाखदी			४८८	४८८	१००			
२	पिपलचौर भो.पु. घेत्मा			४७६	४७६	१००			
३	रिमलचौर भो.पु. काक्रि			४९५	४९५	१००			
४	स्यावाङ्ग भिंजा भो.पु. भलाक्चा			७६८।९	७६८।९	१००			
५	खारखरा भो.पु. आठवीसकोट			४३१	४३१	१००			
				२६५८।९०	२६५८।९०				
घ	नयां भो.पु. सर्भे डिजाईन	वटा	५	३९२।७०	३९२।६४	९९।९८			
	जम्मा :			१२१००	१२०९८।३	९९।९९			

**जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

१. आ.व.: २०७०/०७१

२. वजेट उपशिर्षक नं.: ३६५८०९३

३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा

६. यस अवधिको वजेट: रु. १,२१,००,०००/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) बैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च: रु. १,२०,९८,२९६/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) बैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान :

८. चौमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ९९.९९

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा):

१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तुलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	वजेट	परिमाण	भारित	वजेट	परिमाण	भारित	वजेट	
१	२	३	४	५	६	१०	११		१२	१३	१४	१५	१६		
क	बृहत मर्मत	वटा													
ख	नियमित मर्मत	वटा	८५	३१२	४७४१००	८५	३१९७	४७४१००							
ग	नयां भो.पु निर्माण	वटा	५	२११७	२६५८१९०	५	२११७	२६५८१९०							
घ	क्रमागत भो.पु निर्माण	वटा	४	७०८६	८५७४१४०	५	७०८५	८५७२१७५							
ङ	नयां भो.पु.को सर्भेक्षण	वटा	११	३२५	३९२१७०	५	३२४५	३९२१६४							
	कार्यक्रम सञ्चालन खर्च														
	<b>कुल जम्मा :</b>			१००	१२१००१००		९९१९९	१२०९८२९							

पेश गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

## जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७०/०७१  
 २. बजेट उपशिर्षक नं.: ३६५८३७३  
 ३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय  
 ४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: साना सिंचाई, नदि नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार कार्यक्रम  
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा  
 ६. यस अवधिको बजेट: रु. ६०,००,०००/  
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:  
 (२) संस्था:  
 (३) जनसहभागिता:  
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:  
 (२) अनुदान :  
 ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च: रु. ५९,८८,३६३/  
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:  
 (२) संस्था:  
 (३) जनसहभागिता:  
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:  
 (२) अनुदान :  
 ८. चौमासिक/वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत: ९९.८१  
 ९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तूलनामा):  
 १०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तूलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (ब्यतष्वपत्थ)	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	
१	२	३	४	५	६	१०	११		१२	१३	१४	१५	१६		
१	साना सिंचाई योजना	वटा	७	५८३३	३५००१००	७	५८३३	३५००१००							
२	सिंचाई कुलो मर्मत	वटा	१	५१००	३००१००	१	५१००	३००१००							
३	नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (तारजाली खरिद)	पटक	१	१६६७	१०००१००	१	१६४७	९८८३६							
४	फोहर मैला पूर्वाधार व्यवस्थापन (ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माण)	वटा	१	१६६७	१०००१००	१	१६६७	१०००१००							
कुल कार्यक्रम खर्च :				९६६७	५८००१००		९६४७	५७८८३६							
प्रशासनिक खर्च :				३३३	२००१००		३३३	२००१००							
कुल जम्मा				१००	६०००१००		१००	५९८८३६							

पेश गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

## जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७०/०७१

२. वजेट उपशिर्षक नं.: ३४९८०२४ (पुजिगत)

३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा

६. यस अवधिको वजेट: रु. ७९,००,०००/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च: रु. ७९,००,०००/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान :

८. चौमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: १००

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा):

१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तुलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८		९	१०		११	१२		
१	गाराखोला टिमुरेनी सिंचाई कुलो पर्तिमकांडा ५	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
२	भेरीखोला कल्लेरी सिंचाई योजना	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
३	खोलागाउ विद्युत सिंचाई कुलो	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
४	ढोलगारे औलाटाकुरा सिंचाई कुलो, खलंगा ८	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
५	जहारीखोला नमूना कृषि सहकारी	छ	६७	१२६६	१०००१००	६७	१२६६	१०००१००	६७	१८१२	१०००१००	१००	११६३	१५००१००	
६	मैकोट स्याउ बारी सिंचाई	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
७	नारजी सिंचाई योजना	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
८	देउताखोला विद्युत सिंचाई कुलो दली	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
९	सांख चन्द्रीवाङ्ग विद्युत सिंचाई	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
१०	हुकाम तामागार विद्युत सिंचाई	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००	५०	९१०९	५००१००	१००	७७५	१०००१००	
११	भिरपानी लामीडाडा सिंचाई योजना छिवाङ्ग ५	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००				५०	३८८	५००१००	
१२	गरायला सिंचाई योजना गरायला	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००				५०	३८८	५००१००	
१३	जहारीखोला सिंचाई योजना काक्रि	छ	५०	५१०६	४००१००	५०	५१०६	४००१००				४०	३१०	४००१००	
१४	सिमखोला कांडाखेत सिंचाई योजना खलंगा ८	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००				५०	३८८	५००१००	
१५	ज्यामिरखोला सिंचाई योजना खलंगा ९	छ	५०	६३३	५००१००	५०	६३३	५००१००				५०	३८८	५००१००	

	कुल जम्मा		१००	१००	७९००१००	१००	१००१००	७९००१००		१००	५५००१००	८२१६७	१००	१२९००१००	
--	-----------	--	-----	-----	---------	-----	--------	---------	--	-----	---------	-------	-----	----------	--





	कुल जम्मा	१००	४९२४१००		९९१५२	४९००४१७७						
--	-----------	-----	---------	--	-------	----------	--	--	--	--	--	--

पेश गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

७	आदिवासी जनजाती उत्थान प्रतिष्ठान	६०००००१००	६०००००१००		१००	१००
८	राष्ट्रीय दलित आयोग	३०००००१००	३०००००१००		१००	
९	साना सिंचाई आयोजना	६००००००१००	६००००००१००		१००	१००
१०	स्थानीय यातायात पूर्वाधार सडकपुल	८००००००१००	८००००००१००		१००	
११	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास	१४६१४०००१००	१४१७४९५५१००	४३९०४५१००	९७	१००
१२	स्थानीय स्तरका सडक पुल	५००००००१००	३६६३४५५१००	१३३६५४५१००	७३।२७	
	जम्मा :	१२२८३९०००१००	१२०६०८५२१।३४	२२३०४७८।६६		



## जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७०/०७१  
 २. वजेट उपशिर्षक नं.: ३६५८०८४  
 ३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय  
 ४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम  
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा  
 ६. यस अवधिको वजेट: रु. ८०,००,०००/  
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:  
 (२) संस्था:  
 (३) जनसहभागिता:  
 ख) बैदेशिक (१) ऋण:  
 (२) अनुदान :  
 ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च: रु. ८०,००,०००/  
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:  
 (२) संस्था:  
 (३) जनसहभागिता:  
 ख) बैदेशिक (१) ऋण:  
 (२) अनुदान :

८. चौमासिक/वार्षिक वजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत: ९५.४५  
 ९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तूलनामा):  
 १०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तूलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	
१	२	३	४	५	६	१०	११		१२	१३	१४	१५	१६		
१	सडक पुल निर्माण	वटा	२	१००१०	८०००१०	२१००	१००१०	८०००१०				२१००	१००१०	८०००१०	
	<b>कुल जम्मा :</b>			१००१०	८०००१०		१००१०	८०००१०		०१००	०१००		१००१०	८०००१०	

पेश गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

## जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७०/०७१

२. बजेट उपशिर्षक नं.: ३६५८३१३

३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: स्थानीय स्तरका सडक

पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा

६. यस अवधिको बजेट: रु. ५०,००,०००/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च: रु.३६,६३,४६०/

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

८. चौमासिक/वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत: ७३.२७

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तूलनामा):

१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तूलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	
१	२	३	४	५	६	१०	११		१२	१३	१४	१५	१६		
१	घारीखोला सडक पुल निर्माण	वटा	१	१००।०	५०००।०	१	७३।२७	३६६३।४६				१	७३।२७	३६६३।४६	
	<b>कुल जम्मा :</b>			१००।०	५०००।०	१	७३।२७	३६६३।४६				१	७३।२७	३६६३।४६	

पेश गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

## जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७०/०७१  
 २. वजेट उपशिर्षक नं.: ३६५८१९३  
 ३. मन्त्रालय: स्थानीय विकास मन्त्रालय  
 ४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम  
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भरतकुमार शर्मा  
 ६. यस अवधिको वजेट: रु. १,४६,१४०००/  
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:  
 (२) संस्था:  
 (३) जनसहभागिता:  
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:  
 (२) अनुदान :  
 ग) दातृ संस्था:
७. यस अवधिको खर्च: रु. १,४१,७४,९५५/  
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:  
 (२) संस्था:  
 (३) जनसहभागिता:  
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:  
 (२) अनुदान :
८. चौमासिक/वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ९७  
 ९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा):  
 १०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूलअवधिको तुलनामा):

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कूलमध्ये हालसम्म			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८		९	१०		११	१२		
१	वातावरणमैत्री स्थानीय शासन अभिमुखिकरण गोष्ठी	पटक	१	१।३७	२००।००	१	१।३६	१९८।९५५							
२	DAG ३ B लागु भएका गाविसहरू २२ गाविस	वटा	२२	१५।०५	२२००।००	२२	१५।०५	२२००।००							
३	साना सिंचाई योजना, नुवाकोट	वटा	१	२।९४	४३०।००	१	२।६३	३८४।००							
४	टाटाखोला घर्तिगाड खानेपानी योजना,	वटा	१	२।९४	४३०।००	१	२।९४	४३०।००							
५	प्रसुति भवन निर्माण जिपु पिपल	वटा	१	२।९८	४३५।००	१	२।९८	४३५।००							

६	खानेपानी योजना चुनवाङ्ग	वटा	१	२१४	४३०१००	१	२१७४	४००१००							
७	खानेपानी योजना हुकाम	वटा	१	२१४	४३०१००	१	२१४	४३०१००							
८	खानेपानी योजना तकसेरा	वटा	१	२१४	४३०१००	१	२१४	४३०१००							
९	खानेपानी योजना कोल	वटा	१	२१४	४३०१००	१	२१४	४३०१००							
१०	खानेपानी योजना बाँफिकोट	वटा	१	२१४	४३०१००	१	२१४	४३०१००							
११	नागरिक सचेतना केन्द्र भवन निर्माण सिस्ने	वटा	१	२१४	४३०१००	१	२१४	४३०१००							
१२	काठपुल तथा प्रतिकालय निर्माण	वटा	४	२१४	४३०१००	१	२१४	४३०१००							
१३	बालविकास भवन निर्माण पवांग	वटा	१	२१४	४३०१००	१	२१७४	४००१००							
१४	अनुगमन खर्च			११३७	२००१००		११३७	२००१००							
	प्रशासनिक खर्च			४९१८१	७२७९१००		४७५४	६९४७००							
	जम्मा :			१००	१४६१४१००		९७००	१४१७४१९६							